SOUMAFE BTP

FICHE PROJET

Date de génération : 29/09/2026 à 16:43

PRJ-2026-001

Résidence Les Merveilles

Bâtiment résidentiel | En cours

INDICE DE SANTÉ
82/100
Bon

1. IDENTIFICATION

Client (maître d'ouvrage)	**SCI Les Lagunes**	Référence	**PRJ-2026-001**
Contact client	**+225 01 02 03 04 05 · contact@scilagunes.ci**	Type d'ouvrage	**Bâtiment résidentiel**
Maître d'œuvre	**Cabinet Archi-Lagune**	Localisation	**Cocody Angré, Abidjan**
Description	**Programme immobilier R+4 de 16 logements avec sous-sol parking.**		

2. CALENDRIER & BUDGET

Début prévu	**12/01/2026**	Fin prévue	**31/03/2027**
Durée contractuelle	**15 mois**	Démarrage réel	**15/01/2026**
Délai écoulé	**59 %**	Échéance	**Dans 183 jours**

BUDGET PRÉVISIONNEL	CONSOMMÉ	RESTE À ENGAGER
650 000 000 FCFA	146 250 000	503 750 000
	23 % du budget	78 % du budget

3. AVANCEMENT GLOBAL

Avancement réel **22,5 %**

Avancement théorique **25 %**

Écart au théorique : -2,5 pts

N°	Lot	Mode d'exécution	Bordereau	Avancement	Budget lot (FCFA)	Statut
01	**Installation de chantier**	Régie directe	Forfait global	**100 %**	10 500 000	**Terminé**
02	**Terrassement**	Ss-tr. structurée	Prix unitaire	**100 %**	11 000 000	**Terminé**
03	**Gros œuvre**	Régie directe	Prix unitaire	**51 %**	176 500 000	**En retard**
04	**Charpente et couverture**	Ss-tr. structurée	Forfait global	**10 %**	30 000 000	**En retard**
05	**Menuiseries**	Ss-tr. informelle	Prix unitaire	**0 %**	18 000 000	**À venir**
06	**Électricité**	Ss-tr. structurée	Forfait global	**0 %**	22 000 000	**À venir**
07	**Plomberie sanitaire**	Ss-tr. structurée	Forfait global	**0 %**	20 000 000	**À venir**

4. INDICATEURS CLÉS

RESPECT DES DÉLAIS	RAPPORTS SOUMIS	INCIDENTS	AVANCEMENT VS PRÉVU
56 %	**100 %**	**24**	**-2,5 pts**
activités attendues à l'heure	14 / 14 · 7 jours ouvrés	aucun blocage · 9 semaines	réel 22,5 % · prévu 25 %

5. RISQUES ET VIGILANCE

- **Lot 03 — Gros œuvre : en retard.**
  - 03.02 Poteaux et dalle RDC : 85 % réalisés pour 100 % attendus, fin prévue le 20/09/2026.
  - 03.03 Ferraillage dalle R+1 : 40 % réalisés pour 67 % attendus, fin prévue le 05/10/2026.
  - 03.05 Maçonnerie des élévations : 0 % réalisés pour 29 % attendus, fin prévue le 20/10/2026.
- **Lot 04 — Charpente et couverture : en retard.**
  - 04.01 Charpente métallique : 10 % réalisés pour 46 % attendus, fin prévue le 31/10/2026.

6. ÉQUIPE PROJET

Rôle	Nom & prénom	Téléphone	Email
Chef de projet	Manson Zanfack	+225 07 01 02 03 04	m.zanfack@demo.ci
Conducteur de travaux	Manson Zanfack	+225 07 01 02 03 04	m.zanfack@demo.ci
Chef de chantier	Koffi Kouamé	+225 07 05 06 07 08	k.kouame@demo.ci
Chef de chantier	Awa Soro	+225 07 09 10 11 12	a.soro@demo.ci
Directeur financier	Awa Soro	+225 07 09 10 11 12	a.soro@demo.ci

Sur le chantier : 5 équipes, 27 personnes.

7. PROCHAINES ÉTAPES

Code	Activité	Lot	Début prévu	Fin prévue	Équipe
03.04	Coffrage et coulage dalle R+1	03 Gros œuvre	06/10/2026	20/10/2026	À affecter

VALIDATION ET SIGNATURES

Chef de projet	Directeur général	Directeur financier
Signature	*Signature*	*Signature*
Manson Zanfack	**—**	**Awa Soro**